



OBRAS EN EJECUCIÓN

Expte.	Obra	Importe € Licitación	Importe € Adjudicación	Técnico Responsable	Plazo	Adjudicatario/a	Procedimiento	Inicio Obras
7285/2020 .bis	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE LA PISCINA CLIMATIZADA LIGADA AL COMPLEJO DEPORTIVO DE ÁGUILAS Y AMPLIACIÓN DEL VASO EN DOS CALLES. [Actuación enmarcada en el Estrategia de Desarrollo Urbanos Sostenible e Integrado ÁGUILAS SOSTENIBLE, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa operativo Plurirregional de España 2014-2020].	1.407.963,0 2	1.407.963,0 2	Don Antonio Diego López Belchí, Ingeniero Técnico Municipal. Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal. Don Francisco Javier Rollán Sánchez. Arquitecto Municipal.	9 meses Ampliado plazo ejecución	Construcciones y excavaciones Sánchez López, SLU.	Abierto Simplificado	14/04/2023
4584/2020	REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIAL Actuación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Águilas Sostenible, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	3.790.023,78	3.335.220,91	Don Diego María Martínez López, Técnico Municipal de Gestión Económico-Financiera y Desarrollo Urbanístico	Redacción proyecto: 3 meses Ejecución obra: 15 meses	UTE Zima Desarrollos Integrales, SL, Zaragoza 2012 Grupo Constructor, SL. Expte. 4584/2020	Abierto	17/06/2022
2537/019	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE ESTUDIO 24 HORAS Enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOStenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	712.710,81	589.017,19	Don Antonio Diego López Belchí, Ingeniero Técnico Municipal. Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal. Don Francisco Javier Rollán Sánchez. Arquitecto Municipal.	9 meses Ampliado plazo ejecución	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	23/02/2023
3301/2022	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE CERRAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	220.483,16	293.215,26	Don Andrés Cabrera Segura, Arquitecto Técnico Municipal	3 meses Ampliado plazo ejecución	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	28/03/2023
1252/2023	RENOVACIÓN DE CALLES ROBLES, AIRE, CABO COPE Y OTRAS	139.023,07	137.632,84	Don Cristóbal Javier Cáceres Navarro. Arquitecto Técnico Municipal	20 días Paralización temporal	Contratas y Viales del Levante, SLU	Abierto	18/09/2023





OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

Expediente	Obra	Importe € Licitación	Importe € Adjudicación	Técnico/s Responsable	Plazo	Empresa Adjudicataria	Procedimiento	Fecha adjudicación / formalización contrato
2293/2022	<p>CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA RUANO</p> <p>En el marco de las ayudas del PIREP-LOCAL, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation-EU [Expediente C215PL/22/01469].</p>	212.597,00	201.967,15	Don Antonio Diego López Belchí, Ingeniero Técnico Municipal. Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal.	Redacción proyecto: 4 meses Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud: el mismo que el la ejecución de las obras, no pudiendo ser superior a 18 meses y finalizando antes del 31 de marzo de 2026.	Santa Cruz Arquitectos, SLP	Abierto	20/09/2023 05/10/2023
8165/2023	REPARACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA CENTRAL DEL POLIDEPORTIVO (PAVIMENTO)	19.254,38	14.302,20	Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal	2 meses	Don Alfonso Javier Jiménez Molina	Abierto simplificado abreviado	26/12/2023 26/12/2023
6378/2023	RENOVACIÓN ACOMETIDA AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CASTILLO SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS	29.268,50	24.059,25	Don Andrés Cabrera Segura, Arquitecto Técnico Municipal	2 meses	Francisco Madrid Constructora y Reformas, SL	Abierto simplificado abreviado	26/12/2023
8381/2023	SUSTITUCIÓN CESPED ARTIFICIAL PISTA DE FUTBOL INDOOR "ANTONIO DE LA ROSA"	20.813,48	20.812,00	Don Cristóbal Javier Cáceres Navarro, Arquitecto Técnico Municipal	1 mes	Naturf Develop, SL	Abierto simplificado abreviado	27/12/2023 27/12/2023
5645/2023	CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS EN CAMPO DEFÚTBOL MUÑOZ CALERO	18.825,35	17.160,83	Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal	2 meses	Obras y Servicios Cigarrillo, S	Abierto simplificado abreviado	27/12/2023 29/12/2023





OBRAS FINALIZADAS

Expediente	Identificación	Adjudicatario	Fecha Finalización
1882/2020.4 BIS	REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA GUTIÉRREZ MELLADO [Actuación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, ÁGUILAS SOSTENIBLE, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020].	Construcciones y excavaciones Sánchez López, SLU	30/11/2023

