



OBRAS EN EJECUCIÓN

Expediente	Obra	Importe Licitación	Importe Adjudicación	Técnico Responsable	Plazo	Empresa Adjudicataria	Procedimiento	Inicio Obras / Fin Obras (Acta Recepción)
2537/2019	CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SAKTEPARK. Actuación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Integrado, Águilas Sostenible, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	48.152,00 €	48.030,99 €	Andrés Cabrera Segura, Arquitecto Técnico Municipal Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal Cristóbal Javier	2 meses	Cooping Ramps, SL	Abierto simplificado	Inicio de obra 21/10/2020
2525/2019	CALZADA CICLISTA PEATONAL JUNTO A LA CARRETERA D-15, Enmarcado en la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Águilas SOSTenible”, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa operativo plurirregional de España 2014-2020	143.873,85 €	129.873,85 €	Andrés Cabrera Segura, Arquitecto Técnico Municipal Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal Cristóbal Javier	3 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	Inicio de obra 09/10/2020

