



OBRAS EN EJECUCIÓN

Expte.	Obra	Importe € Licitación	Importe € Adjudicación	Técnico Responsable	Plazo	Adjudicatario/a	Procedimiento	Inicio Obras
931/2021	REMODELACIÓN DE CRUCES SEMAFÓRICOS MUNICIPALES. Contrato mixto de suministro, obras y servicios.	384.060,14	282.624,84	Don Georges J. Janssen Muñoz, Ingeniero Municipal	3 meses prorrogados	Murciana de Tráfico, SA	Abierto	23/12/2021
2525/2019	CONSTRUCCIÓN DE UNA CALZADA CICLISTA Y PEATONAL EN TRAMO DE LA ENTRADA A ÁGUILAS POR CARRETERA DE LORCA JUNTO A LA CTRA T-332-3 ENTRE EL PK 0+000 AL PK 0+800, Y RM-D14 ENTRE EL PK 0+000 AL PK0+450 Enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOSTenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	329.830,88	310.032,24	Don Andrés Cabrera Segura, Arquitecto Técnico Municipal	4 meses prorrogados	CHM Obras e Infraestructuras, SA	Abierto	15/03/2022
5555/2021	REFORMA Y REESTRUCTURACIÓN DE PASEO DE PARRA Y CALLE AIRE. [Actuación susceptible de ser subvencionada por el Programa de Ayudas a Municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía]	359.227,40	321.545,35	Don Cristóbal Javier Cáceres Navarro, Arquitecto Técnico Municipal	4 meses prorrogados	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto	06/04/2022
4584/2020	REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIAL Actuación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Integrado, Águilas Sostenible, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	3.790.023,78	3.335.220,91	Don Diego María Martínez López, Técnico Municipal de Gestión Económico-Financiera y Desarrollo Urbanístico	Redacción proyecto: 3 meses Ejecución obra: 15 meses	UTE Zima Desarrollos Integrales, SL, Zaragoza 2012 Grupo Constructor, SL. Expte. 4584/2020	Abierto	17/06/2022
2537/019	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE ESTUDIO 24 HORAS Enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOSTenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	712.710,81	589.017,19	Don Antonio Diego López Belchí, Ingeniero Técnico Municipal. Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal. Don Francisco Javier Rollán Sánchez, Arquitecto Municipal.	9 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	23/02/2023





OBRAS EN EJECUCIÓN

Expte.	Obra	Importe € Licitación	Importe € Adjudicación	Técnico Responsable	Plazo	Adjudicatario/a	Procedimiento	Inicio Obras
6638/2022	RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE DOCTOR LUIS PRIETO Y AVENIDA JUAN CARLOS I	215.256,23	194.485,82	Don Cristóbal Javier Cáceres Navarro, Arquitecto Técnico Municipal	2 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	03/03/2023
6639/2022	RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE REY CARLOS III Y CALLE IBERIA	634.743,77	553.521,13	Don Cristóbal Javier Cáceres Navarro, Arquitecto Técnico Municipal	3 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	08/03/2023
5488/2022	CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL LABRADORCICO	550.000,00 €	549.637,00 €	Don Antonio Diego López Belchí, Ingeniero Técnico Municipal	4 meses	Flores y Martínez Obras y Servicios, SL	Abierto simplificado	21/03/2023
5370/2022	ILUMINACIÓN DEL CARRIL BICI EN CARRETERA A CALABARDINA	220.000,00	174.119,00	Don Georges J. Janssen Muñoz, Ingeniero Municipal	3 meses	Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA	Abierto	23/03/2023
3301/2022	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE CERRAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	220.483,16	293.215,26	Don Andrés Cabrera Segura, Arquitecto Técnico Municipal	3 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	28/03/2023





OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

Expediente	Obra	Importe € Licitación	Importe € Adjudicación	Técnico Responsable	Plazo	Empresa Adjudicataria	Procedimiento	Fecha adjudicación / formalización contrato
7285/2020.BIS	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE LA PISCINA CLIMATIZADA LIGADA AL COMPLEJO DEPORTIVO DE ÁGUILAS Y AMPLIACIÓN DEL VASO EN DOS CALLES Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOStenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020	1.407.963,02	1.407.963,02	Don Antonio Diego López Belchí, Ingeniero Técnico Municipal. Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal. Don Francisco Javier Rollán Sánchez. Arquitecto Municipal	9 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto simplificado	22/03/2023 30/03/2023
1882/2020- 4.BIS	REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE LA PISCINA CLIMATIZADA LIGADA AL COMPLEJO DEPORTIVO DE ÁGUILAS Y AMPLIACIÓN DEL VASO EN DOS CALLES Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOStenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020	269.999,99	269.999,99	Don Gonzalo Pagán Quiñonero, Arquitecto Técnico Municipal.	6 meses	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	Abierto	23/03/2023 30/03/2023





OBRAS FINALIZADAS

Expediente	Identificación	Adjudicatario	Fecha Finalización
2023/2019	CREACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN PACO RABAL. [Actuación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, ÁGUILAS SOSTENIBLE, cofinanciada en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020	Flores y Martínez Obras y Servicios, SL	30/01/2023
1882/2020	CREACIÓN DE ZONA VERDE FORESTAL EN PASEO DE LAS ACACIAS Enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOSTenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	UTE OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. y OBRASCON HUARTE LAIN, SA	17/02/2023
6160/2021-2	CONSTRUCCIÓN DE ASEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MEJORAS EN LOS ASEOS EXISTENTES PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN PLAZA DE ABASTOS	Flores y Martínez Obras y Servicios, SL	22/02/2023
6160/2021-3	OBRAS DE MEJORA EN LOS ASEOS DEL MERCADO SEMANAL	Flores y Martínez Obras y Servicios, SL	22/02/2023
305/2021	CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA PROTECTORA MUNICIPAL DE ANIMALES	Grupo DLP Andalucía, SL	22/02/2023
6391/2022	SUSTITUCIÓN DE CÉSPED EN CAMPO DE FÚTBOL 7	Naturf Develop, SL	01/03/2023
3693/2022	PARCHEO DE CAMINOS RURALES MUNICIPALES	Bacheos del Mediterráneo, SLU	27/03/2023
6155/2021	ADECUACIÓN DE CALLE MURCIA PARA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PEATONALES Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD. Enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Águilas SOSTenible, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.	Construcciones y Excavaciones Sánchez López, SLU	30/03/2023

